

Protokół z wykonania regulacji węzła ciepłego

Adres węzła ciepłego Strzelecka 27/29

Moc zamówiona N_{co}^{max} 0,5500 MW
 N_{cw}^{max} 0,4880 MW, N_{cw}^{sr} 0,2120 MW
 N_{ct}^{max} — MW

Regulowany przepływ wody sieciowej $G =$ 9,34 m³/h Regulacja letnia

Regulowana różnica ciśnień $H =$ 0,080 MPa

Średnica kryz: przyłącze zasil. 16,0 mm powrót 16,0 mm
c.o. — mm Kryzy obliczono dla „NATA”
c.t. — mm

Regulacji dokonano na podstawie zgody SPEC z dnia 29.09.2000 znak PK-3/2312/642

Zlecenia z dnia 11.07.2002, należy przyjąć do rozliczeń z dniem 17.07.2002r.

Zmiana nastaw regulatora lub zmiana kryz może być dokonana wyłącznie przez ZEC Praga Północ

ZEC Praga Północ
St. Specjalista ds. Technicznych

Bożena Subicz
inż. Bożena Subicz
Dział Techniczny

(data podpis)

11.07.2002r

Komisja w składzie:

1. Przedstawiciel Odbiorcy Agnieszka Kawka
2. Przedstawiciel ZEC – Andrzej Kurkuł
3. Przedstawiciel ZEC – Rafał Skorupka
4.

Stwierdziła dokonanie w dniu 17.07.02 regulacji węzła ciepłego zgodnie z wielkością mocy zamówionej za pomocą kryz*, regulatora dp/v* oraz założenie plomb o znaku SPEC 2002 PN A-14 w ilości szt. 2

Podpisy komisji

1. Kawka
2. Kurkuł
ZEC Praga Północ
Brygadzista Obwodu A
Andrzej Kurkuł
3. Skorupka
4.

* – niepotrzebne skreślić